

DIY クラブ施工報告#009-20041010

集会所に増設した階段手摺について、出来映えについてウェルシークラブに確認いただいた際に、強度不足なので補強して欲しいという要望があったため、これに対応するため2カ所に受け金具を増設した。午前10時開始して、11時半には終了した。

- 参加者：野島，菊地，村松，山口，伊與田，大瀧（メンバー7名参加）。事前連絡不備にて，参加者が少なかった。
- 施工手順は以下の要領。手摺をはずす前に金具位置を決め，金具設置のための下穴加工を実施（写真1，4）。金具を取り付けて，手摺木を取り付けた（写真2，5）。1階側では金具位置あわせのための板を使用した（写真3）
- 必要な部材，工具類はほぼ揃っており，金具以外の新たな購入は無かった。



写真1：1階側補修箇所



写真2：中央に金具増設



写真3：増設した金具



写真4：踊り場上補修箇所



写真5：中央に金具増設



写真6：増設した金具

10/10のその他の活動

6番館通路の北東隅に、大きな水溜まりが出来て通行しにくい状況で、台風後の清掃をされている住民もお困りの様子だった。角のインターロックを下げることで、応急処置的な対応をしたが、根本的には解決しない。6番館住民として伊與田から要望書を提出することにした。



理事による6番館屋上清掃に同行して撮影した際、集会所2階南面ベランダの電源ボックスが開いたままになっているのを発見した。鍵が故障していて、ガムテープで固定した物が台風による強風で剥がれて開いてしまったようだ。ガムテープによる応急処置はしたが、内部の乾燥と、恒久的な対策が必要だろう。



参考：物置屋根へ降りられる階段踊り場

今までの活動実績：

No	日付	概要
1	20040627	6番館の入口扉錆の件
2	20040725	掲示板改善
3	20040801	3番館共用水栓のハンドル修理
4	20040801	6.7番館の屋上の状況と清掃を実施
5	20040829	集会所階段の手摺増設工事
6	20040905	車止めブロック補修箇所確認／ハンドル修理
7	20040912	車止めブロック補修完了
8	20040924	4番館4-1共用水道金具の部分破損の補修
9	20041010	集会所階段の手摺の受け金具増設による補強

今後の活動予定：

1. 自治会依頼によるオーディオラック組み立て(10/17)
2. 玄関ポーチの扉変形（ 邸）への対応は要望書の提出を促してから対応。
3. 集会所事務所の書類整理のための、棚増設は採寸／設計を進め11月頃施工の予定

以上