

DIY クラブ施工報告#013-20041128

集会所事務室の棚増設工事を完了した。また、階段下倉庫内へのラック増設も実施した。これにより、パソコン室の整理整頓の準備が整った。毀損が見つかった5番館の掲示板については、裏返し取り付け直す作業を実施した。午前9時に開始して、12時45分に終了した。終了が昼を過ぎたので、昼食の用意をした。

- 参加者：野島，菊地，村松，大瀧，伊與田，榊田，上遠野，深町，吉牟田（途中まで），米満（途中から），（メンバー等10名参加）。
- 集会所事務室の棚増設：事前に連絡して，管理人さんに棚の中身を整理していただいていた。11/7に調達済みであった材木を使用して，設計に従って加工／組み付けた。事後の管理人さんの感想では，非常に喜んでいただいたようだ。これを機会に使用頻度の低い物を地下の倉庫へ整理するなどの工夫があっても良いだろう。
- 既製の材木材料商品の寸法と，既存棚の寸法を考え合わせ，使用材料の量や施工負荷を考慮した設計であり，棚位置を調節可能にするなどの工夫が入っている。



写真1：設計

写真1： 施工前の状況。部材調達や加工しやすさを考慮した設計を村松さんが検討。

写真2-4： 数十カ所におよぶ切断作業を3人がかりで実施しました。棚板材の端部研磨は榊田さん。

写真5-7： 組み付けるのが手間だった。

写真8： ボール盤（大瀧さんの私物）を持ち込み下穴開けに威力を発揮。

写真9-10： 完成の様子。



写真2：切断



写真3：切断



写真4：切断



写真5：組付け



写真6：仕上げ



写真7：組付け



写真8：穴開け



写真9：完成（北側）



写真10：完成（南側）

- 集会所の階段下倉庫の中に、スチールラックを増設した。部材は調達済みであった。既存の低いラックは階段下へ移動して、並べて利用するようにした（写真11）。DIYクラブの工具類は、こちらへ整頓した。
- 頭をぶつけると痛いので、保護材が必要だね。ここ
- 材料は多少余っています。
- 植栽関係のものが、少し残ってますが、問題無いか？



- 5番館掲示板補修：一部破れている状態のNo5-3エレベータ横の掲示板について、裏返しに取り付け直す作業を実施した（写真12）。とりあえず、これでしばらくは使用できる。



今までの活動実績：

No	日付	概要
1	20040627	6番館の入口扉錆の件
2	20040725	掲示板改善
3	20040801	3番館共用水栓のハンドル修理
4	20040801	6.7番館の屋上の状況と清掃を実施
5	20040829	集会所階段の手摺増設工事
6	20040905	車止めブロック補修箇所確認／ハンドル修理
7	20040912	車止めブロック補修完了
8	20040924	4番館4-1共用水道金具の部分破損の補修
9	20041010	集会所階段の手摺の受け金具増設による補強
10	20041017	オーディオラックの調達および設置
11	20041031	オーディオラックの配線整理、4番館：邸アルミ扉補修
12	20041114	プロジェクタ風よけ設置、6番館北東通路のインターロック補修
13	20041128	集会所事務所の棚増設（階段下倉庫内のラック設置を含む）

今後の活動予定：

依頼済みの案件は全て終了している。

（参考）未依頼／未実施の案件：

1. 自転車／バイク置き場のアルミ横バーの不具合対処
2. 掲示板コルクボードの保護塗装
3. 集会所2階南面ベランダの電源ボックスの錠前不良

以上